

Отчет
о реализации проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта:

Обустройство периметрального ограждения земельного участка под кладбище в поселке Блявтамак города Медногорска Оренбургской области (2 этап)

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ (муниципальное образование):

Муниципальное образование город Медногорск Оренбургской области

2.2. Поселение:

2.3. Населенный пункт:

поселок Блявтамак города Медногорска Оренбургской области

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица
(рублей)

| № п/п | Виды источников | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения |
|-------|--|--------|--------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджет городского округа (поселения) | 152511 | 152511 | 0 | |
| 2. | Население (безвозмездные поступления от жителей поселения) | 78342 | 78342 | 0 | |
| 3. | Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от | 82465 | 82465 | 0 | |

| № п/п | Виды источников | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения |
|-------|--|---------|---------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | предприятий и организаций муниципальной формы собственности) | | | | |
| 4. | Бюджет Оренбургской области | 758682 | 758682 | 0 | |
| 5. | Общая стоимость проекта | 1072000 | 1072000 | 0 | |

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

безвозмездный труд жителей поселка Блявтамак по расчистке территории от мусора

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта – _____ человек;

5.2. Сохранено – _____ человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: «12» августа 2019 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «15» ноября 2019 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее _____

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава муниципального образования город Медногорск

Нижегородов Андрей Викторович

(Ф.И.О. полностью)



(подпись)

Дата: «30» декабря 2019 года



