



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, д. 37, г. Медногорск, 462274

телефон: (8-35379) 3-26-86

факс: (8-35379) 3-23-71

e-mail: mo@mail.orb.ru

gorodmednogorsk.ru

28.12.2020 № 01-09/3398
На № _____ от _____

Заместителю председателя
Правительства Оренбургской
области – министру строительства,
жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта
Оренбургской области
А.В. Полухину

Уважаемый Александр Валерьевич!

Во исполнения условий соглашения № 307-с от 28.02.2020 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, администрация МО г. Медногорск направляет отчет о реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, согласно приложению №5 Соглашения, по состоянию на 31.12.2020

Приложение на 2л., в 1 экз.

Глава МО г.Медногорск

А.В. Нижегородов

Отчет
о реализации проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных наместных инициативах

1. Наименование проекта: «Устройство выравнивающего слоя изношенного дорожного покрытия по ул.Грибоедова в с.Рысаево г.Медногорск»
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ (муниципальный район): МО г. Медногорск

2.2. Поселение: с. Рысаево

2.3. Населенный пункт:

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица
(рублей)

№ п/п	Виды источников	План (по Соглашению)	Факт (по исполнению)	Отклоне- ние (гр.4- гр.5, с ука- занием знака «+» и/или «-»)	Причины отклоне- ния
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	132 205,55	132 205,55	0	
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	67 890,00	67 890,00	0	
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридиче- ских лиц и других вне- бюджетных источников (за исключением поступ- лений от предприятий и организаций муниципаль- ной формы собственно- сти)	71 463,00	71 463,00	0	
4.	Бюджет Оренбургской об- ласти	657 458,00	657 458,00	0	
5.	Общая стоимость проекта	929 016,55	929 016,55	0	

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источ-

ников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население: безвозмездный труд жителей при выравнивании щебня и грунта вручную, устройстве ливневых каналов.

4.2. Организации и другие внебюджетные источники: -

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта – 0 человек;

5.2. Сохранено – 3 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: 06.05.2020 года.

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: 30.11.2020 года.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее _____

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава МО г. Медногорск

Михайлов Андрей Викторович

(Ф.И.О. полностью)



(подпись)

Дата: « 29 » Июль 2020 года











